


W zestawieniu stolarki okiennej ujęto wszystkie okna
tęcznie z oknami wymienionymi przez Użytkowników
budynku.

INWENTARYZACJA STOLARKI OKIENNEJ							
SYMBOL	01	02	03	04	05		
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)							
	Wymiary okien z ościeżnicami	So [cm] Ho [cm]	85 45	174 205+f=94	154 79	153 113	37 113
	Pole pow. okna [m²]		0,38	4,08	1,22	1,73	0,42
	Ilość sztuk	PARTER	2	9	1	9	6
		I PIĘTRO	1	–	–	–	–
		DACH	–	–	–	–	–
Suma powierzchni okien	1,14	36,72	1,22	15,57	2,52		
UWAGI							

INWENTARYZACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					
SYMBOL	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)					
Wymiary w świetle ościeży	So [cm] Ho [cm]	161 275	179 285+f=139	110 200	90 200
Pole pow. drzwi [m²]		4,43	7,86	2,20	1,80
Ilość sztuk	elewacja frontowa	–	1	2	2
	elewacja boczna (L)	1	–	–	–
	elewacja tylna	–	–	–	–
	elewacja boczna (P)	–	–	–	–
Suma powierzchni drzwi		4,43	7,86	4,40	3,60
UWAGI					



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszków-Gorce

tel 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Tenat:

Zadanie:

Investor:

Remont budynku hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Goroach wraz z budową drenażu i odwodnieniem

Termomodernizacja hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Goroach wraz z budową drenażu i odwodnieniem, remontem dachu, zapięcza sportowego i podłogi sportowej

Gmina Boguszków–Gorce
Plac Odrodzenia 1
58–370 Boguszków–Gorce

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57 /Ww/72	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anetta Roszczenko	05/04/200A	Podpis:
Autor:	mgr inż. Anna Michewicz	272/005/12	Podpis:

NAZWA RYSUNKU

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA – ZESTAWIENIE

Date:

12.2015r.

Stadum:

INWENT.

Skale:

1:100

Nr rysunku:

7

Zastraga się wszelkie prawa wyjątkowo z ulowu o prawie autorskim. Rysunek nie może być w odoad lub w czaści przazymony, umieplony lub odozany komputerek, bez plamnej zgody firmy projektowej.